ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

-5-

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ: Drilling of new Borewell installation of motor commissioning and laying of pipelines in Ward No.08, Kodigehalli Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ

ಉಲ್ಲೇಖ:
1. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/127/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 07.10.2020.
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:04.01.2021
3. ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಮೂನೆ.

*****

-1-
21

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 08 ರಲ್ಲಿ Drilling of new Borewell installation of motor commissioning and laying of pipelines in Ward No.08, Kodigehalli Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Srikanth K.S, (Aakar Construction) ರವರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 07-10-2020 ರಿಂದ 06.01.2021 ರವರೆಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

-2-
23

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಂತೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ದಿನಾಂಕ: 04.01.2021 ರಂದು ಮನವಿ ನೀಡಿ, ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಲು ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ತಡವಾದ್ದರಿಂದ (Due to site Dispute) ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 07-01-2021 ರಿಂದ 30.06.2022 ರವರೆಗೆ 539 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

-3-
24

ತತ್ಸಂಬಂಧ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು Nominal ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 07-01-2021 ರಿಂದ 30.06.2022 ರವರೆಗೆ 539 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

-4-
25

ಅಡಕ: ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರತಿಗಳು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
Assistant Executive Engineer
Kodigehalli Sub Division
BBMP, Bangalore

-5-
26

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ. ವಿ)

27

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
(ಬ್ಯಾ.ವಿ), ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 6

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 2

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
6/29	ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, Drilling of new Borewell installation of motor commissioning and laying of pipelines in Ward No.08, Kodigehalli Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದ್ದು, ತತ್ಸಂಬಂಧ Nominal ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 07-01-2021 ರಿಂದ 30.06.2022 ರವರೆಗೆ 539 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
7/29	**ಅಡಕ:** ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರತಿಗಳು.
	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
8/30	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
31	EE(BTP)

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Drilling of new borewell installation of motor commissioning & laying of pipeline in ward no 08.
2	Amount of Work Portion	741963/=
3	Estimated Cost	10.00 lakhs
4	Name of contractor Smt. Srikanth K.S.	M/s. AAKAR Construction.
5	Agreement No.	127/7.10.2020.
6	No. and date under which work order issued	127/7.10.2020.
7	Time limit originally fixed for completion	90 Days.
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	04/01/2021
9	Date of receipt of application in the sub division office	04/01/2021
10	Extension granted if any	—
	i)	—
	ii)	—
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract.	— Nil —
12	Work carried out during 1st extension	—
13	Work carried out during 2nd extension	—
14	Time now applied for	539 Days.
15	Date of recommending time limit applied for	07-1-21 to 30.6.22.
16	Whether the orginal application of the contractor is enclosed.	Enclosed
17	Balance of work remaining to be done	— Nil —
18	Probable time required for completion of remaining work	30.6.22
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period.	—
20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	—
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	Work Delay due to selection of work spot & due to Corona & Labour problems. EoT may be Approved with nominal penalty.
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	EoT may be Approved as per AEE recommendation with nominal penalty.

Assistant Engineer

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬ್ರ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು

Assistant Executive Engineer

Assistant Executive Engineer
Kodigehalli Sub Division
BBMP, Bangalore

Applicable penalty levied

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ: 04.01.2021

ರವರಿಗೆ,
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇಂದ,
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆ.ಎಸ್.
ಆಕಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್
#1678, ಆಮ್ಕೋ ಬಡಾವಣೆ,
ಗಾಡ್‌ವಿನ್ ಶಾಲೆ ಹತ್ರತಿರ,
ಸಹಕಾರತನಗರ ಅಂಚೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560092.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: Drilling of new Borewell installation of motor commissioning and laying of pipelines in Ward No.08, Kodigehalli Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/127/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 07.10.2020.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 08 ರಲ್ಲಿ Drilling of new Borewell installation of motor commissioning and laying of pipelines in Ward No.08, Kodigehalli Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ನಾನು Sri Srikanth K.S, (Aakar Construction), ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 07–10–2020 ರಿಂದ 06.01.2021 ರವರೆಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಲು ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ತಡವಾದ್ದರಿಂದ (Due to site Dispute) ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್–19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 07–01–2021 ರಿಂದ 30.06.2022 ರವರೆಗೆ 539 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆ.ಎಸ್.
ಆಕಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್